

张家港濠苏新型建材有限公司年产5000立方米保温板项目

竣工环境保护验收意见

2022年06月02日，张家港濠苏新型建材有限公司根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南—污染影响类》等的要求，组织验收报告编制单位张家港濠苏新型建材有限公司、验收监测单位苏州顺泽检测技术有限公司以及一位专家组成本项目竣工环保验收工作组。验收组听取了建设单位对项目情况介绍，以及对监测报告的详细汇报，实地察看了现场，进行了讨论，形成项目竣工环境保护验收意见如下：

一、建设项目基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：张家港市杨舍镇闸上村新闻北路8号。

建设规模及主要建设内容：项目总投资37万元，租赁张家港市祥峰建材厂，进行年产5000立方米保温板项目。

本项目主要产品及生产规模为：保温板5000立方米。

（二）建设过程及环保审批情况

本项目于2016年4月委托张家港市远创环境技术有限公司编制了《张家港濠苏新型建材有限公司年产5000立方米保温板项目环境影响报告表》，并于2016年4月21日经张家港市环境保护局批准同意项目（2016年4月21日），该项目于2016年6月开工建设，于2016年6月建设完成。

（三）验收范围

本次验收对年产5000立方米保温板项目的环境保护“三同时”进行验收。

二、工程变动情况

本项目实际建设中地址、投资金额、产品种类及主体生产工艺均与环评文件相应部分基本一致。变动内容如下：

1、本项目原环评中二甲醚通过氮气提供压力压进注塑机中，实际建设中，已取消氮气使用，新增1台往复泵，用往复泵代替氮气，起到填充二甲醚的作用。

2、本项目增加1套废气处理设施（水喷淋+等离子光氧一体机+活性炭吸附装置），1根15m高排气筒，企业不涉及产能新增。

3、本项目原环评中无危险废物产生，实际建设中由于新增废气处理设施，新增了废活性炭、废灯管，委托有资质单位处置。

4、本项目原环评中非甲烷总烃无组织排放，实际建设中变为有组织排放。

根据关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知-环办环评函[2020]688号，本项目不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目设备冷却用水循环回用不外排，生活污水经化粪池预处理后接管至张家港市给排水公司第二污水处理厂集中处理，喷淋处理废气的废水循环回用不外排。

（二）废气

本项目电加热熔融时产生的非甲烷总烃经集气罩收集后通过水喷淋+等离子光氧+活性炭吸附装置处理后经15m排气筒排放；投料时产生的粉尘经车间通风后无组织排放。

（三）噪声

本项目通过设备设施布置在室内，采取有效减振、隔声等降噪措施。

（四）固废

本项目产生的边角料收集后回用至生产；废活性炭、废灯管委托有资质的单位处置；生活垃圾委托环卫拖运处理。

（五）其他环保措施

1、卫生防护距离

本项目以生产车间为边界50米卫生防护距离内、无环境敏感目标。

2、排污口规范化

本项目已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》规范设置。

四、验收监测结果

苏州顺泽检测技术有限公司于2022年05月11日-2022年05月12日对本项目进行了验收监测。监测期间生产工况正常，满足规范化监测的要求。

（一）污染物达标排放情况

1、废气

本项目有组织排放废气中非甲烷总烃排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）标准的要求；厂界无组织排放废气中非甲烷总烃、颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）标准的要求；厂区车间门口无组织排放废气中非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）标准的要求。

2、废水

本项目生活污水排放口排放废水中 pH 值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷的排放浓度满足张家港市给排水公司第二污水处理厂接收标准要求。

3、噪声

本项目各监测点位昼夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中 2 类标准的要求。

4、排污总量

本项目废气、废水污染物排放总量满足环评及批复要求。

五、验收结论

本项目履行了环境影响评价手续，污染治理设施、措施到位，排放的污染物均满足相应的排放标准。验收工作组认为本项目环境保护设施和措施符合环境保护验收条件，同意通过本项目竣工环境保护“三同时”验收。

六、后续要求

- 1、进一步加强废气治理设施的管理，确保设施持续稳定正常运行；
- 2、进一步完善规范化监测，确保排放的污染物持续稳定的达标排放；
- 3、进一步强化危险废物的管理，确保每批次都可以追溯；
- 4、进一步强化环境风险意识，杜绝因意外事故诱发的环境二次污染；

七、验收人员信息




验收人员名单附后。

张家港濠苏新型建材有限公司



2022年06月02日

张家港濠苏新型建材有限公司年产5000立方米保温板项目验收组成员名单

姓名	单位	职务、职称	联系电话	签名
许敏	张家港濠苏新型建材有限公司	董事长	1370563777	
闫子强	苏州顺泽检测技术有限公司	商务经理	19941885281	
卜云飞	张家港濠苏新型建材	总经理	13951133333	
孙培学	退休	支技	1380561786	